NARUČILAC RADOVA:		IZVOĐAČ RADOVA:
Deko Tim doo		Smart Energy Saving doo
naziv		naziv
Braće Relić 19		Crnog bora 36
22324 Beška		11211 Beograd
adresa		adresa
SR 112107273		SR 107145591
PIB		PIB
21608696		20749776
matični broj		matični broj
370-0000000042244-82		170-30016394000-65
tekući račun		tekući račun

PETA PRIVREMENA SITUACIJA
br. 2726/24 od 29.07.2024.

Na objektu		Železnička stanica Novi Sad - Krilo B
Vrednost ugovorenih radova bez PDVa		140.010,57 €
Vrednost ispostavljene situacije za naplatu sa PDV-om		2.773,83 €
Broj osnovnog ugovora		Ugovor br. 404/24 od 14.02.2024.

Beograd, 29.07.2024.

(mesto i datum izdavanja situacije)

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Старо	Ново	Разлика	Јединична цена (ЕУР)	Цена (ЕУР)		КУМУЛАТИВНО УЗВЕДЕНО		ПРЕТХОДНО ИЗВЕДЕНО		ИЗВЕДЕНО - ТЕКУЋА ФАЗА	
					A	Б	АхБ		количина	укупно	количина	укупно	количина	укупно
6/1.01.00	ГРЕЈНА И РАСХЛАДНА ТЕЛА И ПРИБОР													
6/1.01.01	Испорука и монтажа електричних плочастих конвектора типа BOSH Tronic 1000 EC WI за монтажу на зид у просторијама претпростора и тоалета. Уз конвектор се испоручује термостат за подешавање радне температуре, сигурносни термостат, заштита од смрзавања, канали за струјање ваздуха усмерени на горе, сви елементи за монтажу. Производ "Junkers" или сл. истих карактеристика. -тип Tronic 1000 EC 1000-1 WI 1000W	ком	0	1	1	196,95	196,95		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
6/1.01.03	Испорука и монтажа двоцевног касетног вентилатор конвектора са НТА панелом са усисном решетком и подесивим дифузорима за убацивање ваздуха на четири стране. Вентилатор конвектор се састоји из кућишта, измењивача топлоте, 6- брзинског вентилатора, перивог филтера, одзрачног вентила. Уз уређај се испоручују и кадица за кондензат испод измењивача, кондез пумпа. Уређај је сертификован према Euroventu. **Модел "SkyStar"**, произвођач Sabiana или одговарајуће. Номиналне карактеристике уређаја на средњој брзини вентилатора су дате према следећим условима: режим хлађења температура воде на улазу 7°C температура воде на излазу 12°C температура ваздуха на улазу 26°C релативна влажност на улазу 50% режим грејања температура воде на улазу 55°C температура воде на излазу 50°C температура ваздуха на улазу 20°C релативна влажност на улазу 45% модел SkyStar следећих димензија: **Модел SK02:** (дубина x висина x ширина) 575x275x575 mm дим.прикљ. на измењивач: DN15 Радних карактеристика количина ваздуха: 420 m^3/h брзина вентилатора: средња звучни притисак: 31 dB(A) топлотни учинак: 2472 W пад притиска: 6,2 kPa проток: 263 l/h тотални расхладни учинак: 1507 W сензибилни расхладни учинак: 1175 W **Модел SK12:** (дубина x висина x ширина) 575x275x575 mm дим.прикљ. на измењивач: DN15 Радних карактеристика количина ваздуха: 420 m^3/h брзина вентилатора: средња	ком	25	26	1	1.032,03	1.032,03	Nudimo Daikin FWF03BT	1,00	1.032,03 €	1,00	1.032,03 €	0,00	0,00 €

	звучни притисак: 31 dB(A) топлотни учинак: 3366 W пад притиска: 5,3 kPa проток. 378 l/h тотални расхладни учинак: 2169 W сензибилни расхладни учинак: 1568 W **Модел SK22:** (дубина x висина x ширина) 575x275x575 mm дим.прикљ. на измењивач: DN15 Радних карактеристика количина ваздуха: 500 m^3/h брзина вентилатора: средња звучни притисак: 36 dB(A) топлотни учинак: 4591 W пад притиска: 12,0 kPa проток: 544 l/h тотални расхладни учинак: 3143 W сензибилни расхладни учинак: 2177 W **Модел SK32:** (дубина x висина x ширина) 575x275x575 mm дим.прикљ. на измењивач: DN15 Радних карактеристика количина ваздуха: 610 m^3/h брзина вентилатора: средња звучни притисак: 40 dB(A) топлотни учинак: 5409 W пад притиска: 9,2 kPa проток: 634 l/h тотални расхладни учинак: 3640 W сензибилни расхладни учинак: 2549 W	ком	21	23	2	1.069,10	2.138,20	Nudimo Daikin FWF03BT		5,00	5.345,50 €	5,00	5.345,50 €	0,00	0,00 €
		ком	10	15	5	1.099,39	5.496,95	Nudimo Daikin FWF04BT		3,00	3.298,17 €	3,00	3.298,17 €	0,00	0,00 €
		ком	0	3	3	1.130,76	3.392,28	Nudimo Daikin FWF05BT		4,00	4.523,04 €	4,00	4.523,04 €	0,00	0,00 €
6/1.01.06	Испорука и монтажа слободностојеће амбијенталне ваздушне завесе предвиђене за монтажу у складу са пројектом ентеријера изнад улазних клизних врата, комплет са даљинским IC контролером и термостатом уграђеним на завеси и носачима за качење. Произвођач "FRICO" или одговарајуће, следећих карактеристика: **модел: PA2215CA** димензије: 1560x210x345mm количина ваздуха: L=3400m^3/h, висина постављања: 2,2 m струја: I=0,48A, 1x230V, 50 Hz напајање: 110 W даљински контролер: **PA2DR** са контактима за врата тежина: 24 kg	ком	0	2	2	739,52	1.479,04	Nudimo Olefini K-46		2,00	1.479,04 €	2,00	1.479,04 €	0,00	0,00 €
6/1.01.08	Испорука и монтажа комбинованих аутоматских балансних и регулационих вентила независних од промене притиска у систему и независних од подешавања максималног протока, за хидраулично урегулисавање и балансирање протока вентилатор конвектора, производ "Danfoss" Данска, или одговарајуће. Тип вентила: AB-QM 4.0 DN15 SN - qmax = 650 l/h	ком.	114	130	16	177,41	2.838,56			13,00	2.306,33 €	13,00	2.306,33 €	0,00	0,00 €

6/1.01.09	Испорука и монтажа електротермичког погона за AB-QM вентила DN10-DN32, напајање 230 Vac, без напона затворен, степен заштите IP54, са каблом дужине 1,2 m. Управљачки сигнал On/Off или PWM. Производ "Danfoss" Данска, или одговарајуће. Тип погона: TWA-Q 230V NC 1.2m kabl	ком.	114	130	16	65,40	1.046,40			13,00	850,20 €	13,00	850,20 €	0,00	0,00 €		
6/1.01.10	Испорука и монтажа спојница за AB-QM вентиле. Производ "Danfoss" Данска, или одговарајуће. - DN15	ком.	228	260	32	13,22	423,04			26,00	343,72 €	26,00	343,72 €	0,00	0,00 €		
6/1.01.11	Испорука и монтажа лоптастих славина за рад са топлом и хладном водом за уградњу код вентилатор конвектора. Славине су са навојном везом. Називни притисак је 6 bar. R 1/2"	ком	228	260	32	29,73	951,36	Nudimo Bianchi		26,00	772,98 €	26,00	772,98 €	0,00	0,00 €		
6/1.01.13	Испорука и монтажа прекидача за брзину за контролу рада касетних и подплафонских фенкоила у просторијама где има више уређаја. Омогућава контролу до 8 јединица са једним централизованим термостатом. Производ Sabiana - Италија, или одговарајуће. - тип SEL 2M	ком	42	46	4	143,98	575,92	Nudimo Daikin		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		
6/1.01.14	Испорука и монтажа пластичних цеви за одвод кондензата израђене од ПВЦ-а са наглавком за међусобно спајање цеви и фазонских комада, као и сифонима за повезивање на канализационе или кишне вертикале, следећих димензија: Ø32 mm	m	0	250	250	13,83	3.457,50			420,00	5.808,60 €	420,00	5.808,60 €	0,00	0,00 €		
	Ø50 mm	m	0	400	400	17,82	7.128,00			0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		
6/1.01.00	**УКУПНО ГРЕЈНА И РАСХЛАДНА ТЕЛА И ПРИБОР**						**30.156,23**				**25.759,61 €**		**25.759,61 €**		**0,00 €**		
6/1.02.00	**ХЛАЂЕЊЕ**																
6/1.02.01.00	**ХЛАЂЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА**																
6/1.02.01.01	Испорука, монтажа, пуштање у рад и умрежавање система за хлађење, пројектован да ради у режиму хлађења непрекидно читаве године 24/7/365. Систем се састоји од унутрашњих клима ормана који су смештени у просторији, и спољних кондензаторских јединице смештених у спољној средини. Систем ради само са рециркулисаним ваздухом, нема убацивања спољњег ваздуха. Издув хладног ваздуха је са доње стране ормана у дупли под, а одвод топлог ваздуха из простора је у горњем делу клима ормана. Унутрашња температура: 20°C (± 5°C)																

	Унутрашње јединице: - Инвертер компресори - EC вентилатори испаривача - EXV - електронски експанзиони вентили Спољне јединице: - EC вентилатори - Тзв. "саће" кондензатора израђено од екструдираног алуминијума - microchanell - као код Carrier chiller-a - Комуникација између унутрашње и спољне јединице - на display-у унутрашње јединице се виде сви параметри рада спољње - притисак фреона, број обртаја вентилатора и сл. Картице за повезивање на BMS. Дисплеји са "touch" панелима. Производ: EMERSON, или еквивалентно истих карактеристика тип: PI021DA13 + 1 x HCR33_EC расхладни капацитет: 17,3 kW проток ваздуха: 5580 m³/h електроприкључак: 6,02 kW 400 V/3 ph/50 Hz вентилатор: -електроприкључак: 1,19 kW, 400 V/3 ph/50 Hz компресор: -електроприкључак: 4,37 kW, 400 V/3 ph/50 Hz кондензатор: -тип: HCR33 EC -електроприкључак: 0,43 kW, 230 V/1 ph/50 Hz димензије клима ормана: 844x890x1970 mm тежина: 316 kg димензије спољне конденз. јединице: 1340x1111x936 mm тежина: 65 kg	ком	0	3	3	25.679,91	77.039,73	Nudimo Munters DA20BVWG EC/ AGHS 501B. Tehnički list šaljemo u prilogu. Cenom nije obuhvaćeno postolje, ovlaživač, električni grejač, detektor curenja, detektor dima, rezervni filteri, plenumske kutije	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
6/1.02.01.02	Испорука и монтажа алуминијумских подних решетки са демперима за уградњу у дупли под. У цену је урачунато урегулисавање захтеваног протока. Производ: Trox, Аустрија или еквивалентно истих карактеристика. AFG-AG / 600x600	ком	17	23	6	429,25	2.575,50	Nudimo Aerogrammi BTDC-D u crnoj boji i jednim redom nepokretnih lamela od eloksiranog alumijima, sa čeličin ramom debiljen 3mm	6,00	2.575,50 €	6,00	2.575,50 €	0,00	0,00 €
6/1.02.01.10	Испорука радног медијума, фреон типа R410.	kg		25	25	13,22	330,50		70,00	925,40 €	70,00	925,40 €	0,00	0,00 €
6/1.02.01.00	УКУПНО ХЛАЂЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА						79.945,73			3.500,90 €		3.500,90 €		0,00 €
6/1.03.00	ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА													

6/1.03.01	Испорука и монтажа челичних цеви према SRPS EN 10220:2005 и SRPS EN 10255:2011, материјал P235GH за развод топле и хладне воде, са израдом конзола, ослонаца у бетонским каналима од челичних профила, вешаљки, као и чврстих тачака. Све продоре хоризонталне цевне мреже кроз зидове увити таласастим папиром, затворити их дводелним розетнама, а у вертикалне продоре уградити чауре од црних цеви.														
	Ø21,3x2,6	m	280	300	20	13,23	264,60	Cenom je obuhvaćena i izoalcija, Kaiflex	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	
	Ø33,7x3,2	m	320	330	10	18,12	181,20	Cenom je obuhvaćena i izoalcija, Kaiflex	44,00	797,28 €	44,00	797,28 €	0,00	0,00 €	
	Ø60,3x2,9	m	670	750	80	29,38	2.350,40	Cenom je obuhvaćena i izoalcija, Kaiflex	30,00	881,40 €	30,00	881,40 €	0,00	0,00 €	
	Ø88,9x3,2	m	170	175	5	41,18	205,90	Cenom je obuhvaćena i izoalcija, Kaiflex	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	
	Ø133,0x4,0	m	160	170	10	66,62	666,20	Cenom je obuhvaćena i izoalcija, Kaiflex	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	
	УКУПНО ПОЗИЦИЈА:								0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	
6/1.03.02	За спојне делове, заптивни материјал, фитинг, металне чауре, кудељу, фирнајз, оксиген, дисугас, жицу за варење, електроде, чврсте тачке, конзоле и остали ситан потрошан материјал као и израду продора кроз зидове и међуспратне конструкције за пролаз цевне мреже, са затварањем отвора по обављеној монтажи, поникловање дводелне розетне на свим прослазима кроз зидове и заштитне чауре кроз међуспратне конструкције и сав остали ситан материјал. Плаћа се 50% од вредности претходне позиције.														
	УКУПНО ПОЗИЦИЈА:				0,5	3.668,30	1.834,15		0,50	839,34 €	0,50	839,34 €	0,50	0,00 €	
6/1.03.00	**УКУПНО ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА**						**5.502,45**			**2.518,02 €**		**2.518,02 €**		**0,00 €**	
6/1.04.00	**ВЕНТИЛАЦИЈА, ВАЗДУШНО ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ**														
6/1.04.06	Испорука и монтажа једноредих решетки за извлачење ваздуха, са демпером, са уградним рамом и видном вијчаном уградњом. Производ: **Lindab** или одговарајуће тип: AD-11-VMD-200x100	ком	0	1	1	77,09	77,09	Nudiumo Aerogrammi u boji eloksiranog aluminijuma	1,00	77,09 €	1,00	77,09 €	0,00	0,00 €	
6/1.04.07	Испорука и монтажа квадратних анемостата за убацивање ваздуха са кутијом за смирење струје ваздуха, хоризонталним прикључком за ваздух и регулатором протока. Производ: OC-IMP KLIMA, Словенија или одговарајуће OD-8K/Z/S/M 600/16	ком	0	2	2	118,24	236,48	Nudiumo Aerogrammi u boji RAL 9010, 600/24	2,00	236,48 €	2,00	236,48 €	0,00	0,00 €	
	OD-8K/Z/S/M 600/24	ком	0	4	4	118,24	472,96	Nudiumo Aerogrammi u boji RAL 9010	4,00	472,96 €	4,00	472,96 €	0,00	0,00 €	
6/1.04.08	Испорука и монтажа квадратних анемостата за одсисавање ваздуха са кутијом за смирење струје ваздуха, хоризонталним прикључком за ваздух и регулатором протока. Производ: OC-IMP KLIMA, Словенија или одговарајуће OD-8K1/A 600/16	ком	0	5	5	115,74	578,70	Nudiumo Aerogrammi u boji RAL 9010, 600/24	5,00	578,70 €	5,00	578,70 €	0,00	0,00 €	
6/1.04.09	Испорука и монтажа правоугаоних ручних регулационих демпера за подешавање количине ваздуха. Класа заптивања 2 према EN 1751 Производ: **Lindab** или одговарајуће														

	тип: RŽ-7-R-200x150	ком	0	1	1	67,57	67,57	Nudimo Aerogrammi		1,00	67,57 €	1,00	67,57 €	0,00	0,00 €	
6/1.04.12	Испорука и монтажа електро моторних противпожарних клапни, ватро-отпорности 90 минута са електричним покретачем 230V и повратном опругом, крајњим прекидачима за индикацију положаја ламела, уграђеним термичким окидачем и тастером за локално покретање. Означена CE ознаком према EN15650, тестирана и класификована у складу са EN1366-2 и EN13501-3. Произвођач: **Lindab** или одговарајуће тип: 300x300, WK25 DSB Belimo BFL230T, L=310mm	ком	2	3	1	391,33	391,33	Nudimo Vis Company		1,00	391,33 €	1,00	391,33 €	0,00	0,00 €	
6/1.04.13	Испорука и монтажа канала од поцинкованог лима правоугаоног попречног пресека, као и пленума за монтажу на коморе, вентилационе луле са заштитним мрежицама на крају канала, и фазонских комада, дебљине лима одређене према већој димензији пресека елемента (дефинисано техничким условима пројектне документације) у свему према графичкој документацији, комплет са свим потребним материјалом за вешање, прирубницама, укрућењима и заптивкама. -дебљина 0,6 mm	kg	3000	3500	500	7,15	3.575,00			496,00	3.546,40 €	496,00	3.546,40 €	0,00	0,00 €	
	-дебљина 0,8 mm	kg	2535	2900	365	7,15	2.609,75			360,69	2.578,93 €	360,69	2.578,93 €	0,00	0,00 €	
	УКУПНО ПОЗИЦИЈА:	kg			865											
6/1.04.14	Испорука и монтажа топлотне и парне изолације ваздушних канала негоривом изолацијом класе A1 (минерална вуна у плочама дебљине 30 mm кашираном на алуминијумској фолији са дихтованим спојевима). Уз изолацију испоручује се и комплетан материјал за постављање исте. Изолују се сви канали и пленуми свежег и отпадног ваздуха свих система вентилације и климатизације од фасадних жалузина до клима комора као и сви канали и пленуми припремљеног ваздуха система вентилације и климатизације од клима комора до дистрибутивних елемената, као и канали отпадног ваздуха. Изолују се и канали који пролазе кроз инсталационе шахтове. Из ове позиције изузети су канали за одсисавање из санитарних просторија, као и деонице заштићене противпожарном изолацијом. Не изолују се ни делови канала за избацивање ваздуха од коморе до спољне решетке.	m²	480	950	470,00	12,30	5.781,00	Nudimo Ursa39H		432,34	5.317,78 €	432,34	5.317,78 €	0,00	0,00 €	
6/1.04.00	**УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА, ВАЗДУШНО ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ**						**13.789,88**				**13.267,25 €**		**13.267,25 €**		**0,00 €**	
6/1.05.00	**ТОПЛОТНА И ВЕНТИЛАЦИОНА ПОДСТАНИЦА**															
6/1.05.07	Испорука и монтажа циркулационе пумпе комплет са елементима за монтажу и фитингом, са једним комплетом завртњева, гуменим компензаторима, прирубницама и контраприрубницама. Производ: GRUNDFOS, Данска или одговарајуће. **ГРЕЈАЧ Б0** -тип: MAGNA1 25-40, монофазна -проток: 1,24 m³/h -напор: 12,64 кPa -снага (max): 56 W															

	-струја (max): 0.45 A	ком	0	1	1	828,50	828,50		1,00	828,50 €	1,00	828,50 €	0,00	0,00 €
	ГРЕЈАЧ Б1 -тип: MAGNA3 32-40 F, монофазна -проток: 3,88 m³/h -напор: 25,9 kPa -снага (max): 68 W -струја (max): 0.61 A	ком	0	1	1	1.272,88	1.272,88		1,00	1.272,88 €	1,00	1.272,88 €	0,00	0,00 €
6/1.05.00	УКУПНО ТОПЛОТНА И ВЕНТИЛАЦИОНА ПОДСТАНИЦА						2.101,38			**2.101,38 €**		**2.101,38 €**		**0,00 €**
6/1.07.00	АУТОМАТИКА													
6/1.07.01	Испорука и монтажа трокраких регулационих вентила за температуре до 115°C, заједно са електромоторним погоном и свим пратећим елементима за уградњу ХЛАДЊАК КОМОРЕ Б1 тип: BUN040F300 називни отвор: DN40 kvs: 25 m³/h пад притиска: 49260 Pa	ком	0	1	1	589,68	589,68	Nudimo Siemens VXG44.40-25 u kompletu sa aktuatorom	1,00	589,68 €	1,00	589,68 €	0,00	0,00 €
6/1.07.00	АУТОМАТИКА						589,68			**589,68 €**		**589,68 €**		**0,00 €**
6/1.11.00	ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ													
6/1.11.01	Припремни радови: упознавање са објектом, размеравање и обележавање, транспорт материјала и алата, ситни грађевински радови, организовање градилишта и упознавање са техничком документацијом.	паушално					3.962,61		1,00	3.962,61 €	1,00	3.962,61 €	0,00	0,00 €
6/1.11.02	Завршни радови: пробна испитивања, пуњење инсталације, пробни погон инсталације у трајању од 7 (седам) дана, израда упутства за руковање и одржавање инсталације у три примерка, обележавање елемената инсталације, рашчишћавање градилишта и примопредаја радова.	паушално					3.962,61							
УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ:							7.925,22		1,00	3.962,61 €	0,00	0,00 €	1,00	3.962,61 €
										7.925,22 €		**3.962,61 €**		**3.962,61 €**
	ДОПУНСКИ РАДОВИ													
	Испорука и монтажа правоугаоних ручних регулационих дампера за подешавање количине ваздуха. Класа заптивања 2 према EN 1751 500x300	ком	0	0	0	55,03	0,00	Nudimo Aerogrammi	1,00	55,03 €	1,00	55,03 €	0,00	0,00 €
	Испорука и монтажа челичних цеви према SRPS EN 10220:2005 и SRPS EN 10255:2011, материјал P235GH за развод топле и хладне воде, са израдом конзола, ослонаца у бетонским каналима од челичних профила, вешаљки, као и чврстих тачака. Све продоре хоризонталне цевне мреже кроз зидове увити талласастим папиром, затворити их дводелним розетнама, а у вертикалне продоре уградити чауре од црних цеви. Ø26,9x2,6	m	0	0	0	17,61	0,00	Cenom je obuhvaćena i izolacija, Kaiflex	48,00	845,28 €	48,00	845,28 €	0,00	0,00 €
	Ø42,4x3,2	m	0	0	0	24,29	0,00	Cenom je obuhvaćena i izolacija, Kaiflex	28,00	680,12 €	28,00	680,12 €	0,00	0,00 €
	Ø48,3x3,2	m	0	0	0	29,38	0,00	Cenom je obuhvaćena i izolacija, Kaiflex	10,00	293,80 €	10,00	293,80 €	0,00	0,00 €
	Ø76,9x3,2	m	0	0	0	39,44	0,00	Cenom je obuhvaćena i izolacija, Kaiflex	20,00	788,80 €	20,00	788,80 €	0,00	0,00 €

	Испорука и монтажа једноредих решетки за извлачење ваздуха, са демпером, са уградним рамом и видном вијчаном уградњом. тип: 250x100	ком	0	0	0	83,89	0,00	Nudiumo Aerogrammi u boji eloksiranog aluminijuma	2,00	167,78 €	2,00	167,78 €	0,00	0,00 €
УКУПНО ДОПУНСКИ РАДОВИ:							0,00			2.830,81 €		2.830,81 €		0,00 €

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ГРЕЈНА И РАСХЛАДНА ТЕЛА И ПРИБОР	30.156,23		25.759,61 €		25.759,61 €	0,00 €
ХЛАЂЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА	79.945,73		3.500,90 €		3.500,90 €	0,00 €
ЦЕВНА МРЕЖА, БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА	5.502,45		2.518,02 €		2.518,02 €	0,00 €
ВЕНТИЛАЦИЈА, ВАЗДУШНО ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ	13.789,88		13.267,25 €		13.267,25 €	0,00 €
ТОПЛОТНА И ВЕНТИЛАЦИОНА ПОДСТАНИЦА	2.101,38		2.101,38 €		2.101,38 €	0,00 €
АУТОМАТИКА	589,68		589,68 €		589,68 €	0,00 €
ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ	7.925,22		7.925,22 €		3.962,61 €	3.962,61 €
УКУПНО ДОПУНСКИ РАДОВИ:	0,00		2.830,81 €		2.830,81 €	0,00 €
УКУПНО	**140.010,57**		58.492,87 €		54.530,26 €	3.962,61 €

1. KUMULATIV IZVRŠENIH RADOVA PO TEKUĆOJ SITUACIJI, BEZ PDV-A	**58.492,87 €**	**6.852.128,29 din.**
2. KUMULATIV IZVRŠENIH RADOVA PO PRETHODNIM SITUACIJAMA, BEZ PDV-A	**54.530,26 €**	**6.388.124,93 din.**
3. MESEČNO IZVRŠENI RADOVI PO TEKUĆOJ SITUACIJI (1-2), BEZ PDV-A	**3.962,61 €**	**464.003,36 din.**
4. OSNOVICA ZA RADOVE NA KOJE SE OBRAČUNAVA PDV	**0,00 €**	**0,00 din.**
5. PDV PO TEKUĆOJ SITUACIJI (20%)	**0,00 €**	**0,00 din.**
6. OSNOVICA ZA IZVRŠENE RADOVE NA KOJE SE NE OBRAČUNAVA PDV, U SKLADU SA ČLANOM 10. STAV 2. TAČKA 3. ZAKONA O PDV-U	**3.962,61 €**	**464.003,36 din.**
7. UKUPNA VREDNOST RADOVA SA PDV-OM PO OVOJ SITUACIJI (4+5+6)	**3.962,61 €**	**464.003,36 din.**
6. UMANJENJE PO OSNOVU AVANSA		
- Ukupno po avansnom računu br. 2/24 od 14.02.2024.	**1.188,78 €**	**139.291,61 Din.**
- Osnovica po avansnom računu br. br. 2/24 od 14.02.2024.	**1.188,78 €**	**139.291,61 Din.**
- PDV po avansnom računu br. br. 2/24 od 14.02.2024.	**0,00 €**	**0,00 Din.**
UKUPNO ZA NAPLATU PO OVOJ SITUACIJI	**2.773,83 €**	**324.711,75 din.**

Za obračun radova primenjen srednji kurs NBS na dan: 29.07.2024. 117,0626 din.

Za obračun avansa primenjen srednji kurs NBS na dan: 14.02.2024. 117,1719 din.

Za obračun iznosa garantnog depozita primenjen srednji kurs NBS na dan: 29.07.2024. 117,0626 din.

Datum izdavanja situacije: 29.07.2024.

Datum prometa dobara i usluga: 29.07.2024.

Rok za uplatu po situaciji: 28.08.2024.

Napomena o poreskom oslobođenju: za stavke za koje nije obračunat PDV, isti se ne obračunava u skladu sa Zakonom o PDV-u Član 10. Stav 2. Tačka 3.

Nadzorni organ

_____

Naručilac Radova

_____

Odgovorni izvođač

_____

Izvođač radova

SMART ENERGY SAVING DOO BEOGRAD